

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：快好美環境衛生維護股份有限公司

檢查日期：112 年 02 月 01 日

基本資料	台 北 市 士 林 區 葫 蘆 街 段 巷 弄 125 號				連絡人	洪組長			
	場所名稱	葫蘆國民小學	e-mail		電話	2812-9586			
水池 4 座，總計 133 噸；水塔 6 座，總計 203.2 噸									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：仁愛樓 編號：A (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下 層 <input type="checkbox"/> 其他							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L 6.5 W 3.3 H 1.9 (m) 40.8 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：仁愛樓樓頂 編號：1 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L 3.3 W 3 H 2.04 (m) 20.2 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池	112/02/01		2.14	6.5	310	0.25	-	
	水塔(1)	112/02/01		1.87	6.6	213	0.24	-	
清洗後	水池	112/02/01		0.26	7.3	82	0.41	-	
	水塔(1)	112/02/01		0.25	7.3	81	0.40	-	
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。							
建議改善事項		用戶簽章		廠商簽章				教育訓練合格人員	

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：快好美環境衛生維護股份有限公司

檢查日期：112年02月01日

基本資料	台 北 市 士 林 區 葫 蘆 街 段 巷 弄 125 號						連 絡 人	洪 組 長		
	場 所 名 稱	葫 蘆 國 民 小 學		e-mail			電 話	2812-9586		
水池 <u>4</u> 座，總計 <u>133</u> 噸；水塔 <u>6</u> 座，總計 <u>203.2</u> 噸										
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>仁愛樓樓頂</u> 編號： <u>2</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input type="checkbox"/> 地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量:L <u>3.3</u> W <u>3</u> H <u>2.04</u> (m) <u>20.2</u> 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>仁愛樓樓頂</u> 編號： <u>3</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量:L <u>7</u> W <u>4.8</u> H <u>2.1</u> (m) <u>70.6</u> 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格	
清洗前	水塔(2)	112/02/01		1.76	6.6	211	0.24	-		
	水塔(3)	112/02/01		1.69	6.7	198	0.25	-		
清洗後	水塔(2)	112/02/01		0.25	7.3	80	0.40	-		
	水塔(3)	112/02/01		0.25	7.3	79	0.41	-		
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。								
建議改善事項			用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員	

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：快好美環境衛生維護股份有限公司

檢查日期：112年02月01日


基本資料	台 北 市 士 林 區 葫 蘆 街 段 巷 弄 125 號				連絡人	洪組長				
	場所名稱	葫蘆國民小學	e-mail		電話	2812-9586				
水池 <u>4</u> 座，總計 <u>133</u> 噸；水塔 <u>6</u> 座，總計 <u>203.2</u> 噸										
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>信義樓</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量:L <u>4</u> W <u>3.5</u> H <u>1.7</u> (m) <u>23.8</u> 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>信義樓樓頂</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量:L <u>5</u> W <u>3</u> H <u>1.6</u> (m) <u>24</u> 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格	
清洗前	水池	112/02/01		1.77	6.7	199	0.27	-		
	水塔	112/02/01		1.48	6.8	142	0.26	-		
清洗後	水池	112/02/01		0.25	7.3	78	0.42	-		
	水塔	112/02/01		0.24	7.4	76	0.41	-		
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。								
建議改善事項			用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員	

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：快好美環境衛生維護股份有限公司

檢查日期：112年02月01日


基本資料	台 北 市 士 林 區 葫 蘆 街 段 巷 弄 125 號				連絡人	洪組長			
	場所名稱	葫蘆國民小學	e-mail		電話	2812-9586			
水池 <u>4</u> 座，總計 <u>133</u> 噸；水塔 <u>6</u> 座，總計 <u>203.2</u> 噸									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>忠孝樓</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L <u>4.5</u> W <u>4</u> H <u>1.8</u> (m) <u>32.4</u> 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>忠孝樓樓頂</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP							
	容量	容量:L <u>5.3</u> W <u>3.5</u> H <u>1.6</u> (m) <u>29.7</u> 噸							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>							
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管							
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管							
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
清洗前	水池	112/02/01		1.66	6.7	157	0.29	-	
	水塔	112/02/01		1.34	6.8	123	0.28	-	
清洗後	水池	112/02/01		0.25	7.4	74	0.42	-	
	水塔	112/02/01		0.23	7.4	72	0.42	-	
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。							
建議改善事項			用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 4 頁；共 5 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：快好美環境衛生維護股份有限公司

檢查日期：112年02月01日

基本資料	台 北 市 士 林 區 葫 蘆 街 段 巷 弄 125 號						連絡人	洪組長		
	場所名稱	葫蘆國民小學		e-mail			電話	2812-9586		
水池 4 座，總計 133 噸；水塔 6 座，總計 203.2 噸										
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>光復樓</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) <input type="checkbox"/> 一樓地面 <input checked="" type="checkbox"/> 地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量:L <u>5.5</u> W <u>3.18</u> H <u>2.06</u> (m) <u>36</u> 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 6 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> <input type="checkbox"/> 5 污水管由內部或上方通過 <input type="checkbox"/> 6 與外牆未隔離 <input type="checkbox"/> 6 與污水池或化糞池相鄰								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水池併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 沉水幫浦銹蝕 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>光復樓樓頂</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)								
	結構材質	<input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP								
	容量	容量:L <u>4.7</u> W <u>3.9</u> H <u>2.1</u> (m) <u>38.5</u> 噸								
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 10 外部爬梯銹蝕 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	結構體	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 2 與消防水塔或管線併用 <input type="checkbox"/> 3 龜裂滲水 <input type="checkbox"/> 3 漏水 <input type="checkbox"/> 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 4 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 4 積水 <input type="checkbox"/> 7 孔未密閉(三級棒等) <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>								
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 8 未密閉 <input type="checkbox"/> 8 未上鎖 <input type="checkbox"/> 8 蓋破損 <input type="checkbox"/> 8 無蓋 <input type="checkbox"/> 9 孔緣未提高或破損 <input type="checkbox"/> 10 孔蓋生鏽								
	溢排管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無溢排管								
	通氣管	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 11 未設倒 U <input type="checkbox"/> 11 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 11 防蟲網破損 <input type="checkbox"/> 無通氣管								
內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 池內有異物 <input type="checkbox"/> 底部不潔 <input type="checkbox"/> 10 鋼筋裸露生銹 <input type="checkbox"/> 10 爬梯或配件銹蝕									
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格	
清洗前	水池	112/02/01		1.26	6.8	125	0.31	-		
	水塔	112/02/01		1.19	6.8	120	0.30	-		
清洗後	水池	112/02/01		0.23	7.4	74	0.43	-		
	水塔	112/02/01		0.22	7.4	73	0.42	-		
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。								
建議改善事項		用戶簽章		廠商簽章					教育訓練合格人員	

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 5 頁；共 5 頁)。